

PROYECTO:

Construcción del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Bluefields

CONTRATO - AL-479 - 09 -2020

LPIL - No. 001 - 2020

TABLA EVALUATIVA (EN DÓLARES) AL 20 de enero de 2023

Fecha de Inicio:	19-10-20	Tiempo Transcurrido:	824 días	Valor Inicial:	31.273.501,00	Variación
Plazo: 24 meses (730 días)		Avance Tiempo:	84,77%	Adendum No.3	0,00	0,00%
Fecha de Finalización:	18-10-22	Avance Físico Ejecutado:	44,87%	Valor del contrato Con Adenda No.3	31.273.501,00	0,00%
Plazo:	730	Desfase/sobre ejecución	-39,90%	Orden de cambio de la No.6 a la No.9	0,00	0,00%
2da Fecha de Finalización según adenda No.6:	18-06-23			Valor del contrato Con O.C de la No.6 a la No.9:	31.273.501,00	0,00%
Nuevo Plazo (Días) según adenda 6:	972,00			Variación con adenda No.4	1.924.610,83	6,15%
				Valor del contrato Con adenda No.4	33.198.111,83	106,15%

Contratista:
TECHOCROSS

SUPERVISOR: ISAN-DMEC

Descripción	Fecha	Monto	Deducciones			Neto a Pagar	Avalúos cancelados
			Amort. (30%)	IMI (1%)	IR(2%)		
Adelanto		9.382.050,30					
Avalúo No. 1	20-11-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avalúo No. 2	20-12-20	336.153,45	100.846,04	3.361,53	6.723,07	235.307,41	336.153,45
Avalúo No. 3	20-01-21	190.295,55	57.088,67	1.902,96	3.805,91	133.206,88	190.295,55
Avalúo No. 4	20-02-21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avalúo No. 5	20-03-21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avalúo No. 6	20-04-21	90.120,55	27.036,17	901,21	1.802,41	63.084,38	90.120,55
Avalúo No. 7	20-05-21	36.301,77	10.890,53	363,02	726,04	25.411,24	36.301,77
Avalúo No. 8	20-06-21	979.227,99	293.768,40	9.792,28	19.584,56	685.459,59	979.227,99
Avalúo No. 9	20-07-21	1.138.291,51	341.487,45	11.382,92	22.765,83	796.804,06	1.138.291,51
Avalúo No. 10	20-08-21	197.679,07	59.303,72	1.976,79	3.953,58	138.375,35	197.679,07
Avalúo No. 11	20-09-21	1.157.762,05	347.328,62	11.577,62	23.155,24	810.433,43	1.157.762,05
Avalúo No. 12	20-10-21	955.090,41	286.527,12	9.550,90	19.101,81	668.563,29	955.090,41
Avalúo No. 13	20-11-21	121.492,61	36.447,78	1.214,93	2.429,85	85.044,83	121.492,61
Avalúo No. 14	20-12-21	1.599.370,20	479.811,06	15.993,70	31.987,40	1.119.559,14	1.599.370,20
Avalúo No. 15	20-01-22	510.833,71	153.250,11	5.108,34	10.216,67	357.583,60	510.833,71
Avalúo No. 16	20-02-22	1.080.683,26	324.204,98	10.806,83	21.613,67	756.478,28	1.080.683,26
Avalúo No. 17	20-03-22	1.550.954,97	465.286,49	15.509,55	31.019,10	1.085.668,48	1.550.954,97
Avalúo No. 18	20-04-22	1.150.821,36	345.246,41	11.508,21	23.016,43	805.574,95	1.150.821,36
Avalúo No. 19	20-05-22	981.452,68	294.435,80	9.814,53	19.629,05	687.016,88	981.452,68
Avalúo No. 20	20-06-22	111.282,28	33.384,68	1.112,82	2.225,65	77.897,60	111.282,28
Avalúo No. 21	20-07-22	165.126,39	49.537,92	1.651,26	3.302,53	115.588,47	165.126,39
Avalúo No. 22	20-08-22	321.508,96	96.452,69	3.215,09	6.430,18	225.056,27	321.508,96
Avalúo No. 23	20-09-22	208.398,27	62.519,48	2.083,98	4.167,97	145.878,79	208.398,27
Avalúo No. 24	20-10-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avalúo No. 25	20-11-22	1.500.079,93	450.023,98	15.000,80	30.001,60	1.050.055,95	1.500.079,93
Avalúo No. 26	20-12-22	383.296,22	114.988,87	3.832,96	7.665,92	268.307,35	383.296,22
Avalúo No. 27	20-01-23	129.972,42	38.991,73	1.299,72	2.599,45	90.980,69	
Total		14.896.195,61	4.468.858,70	148.961,94	297.923,91	10.427.336,91	14.766.223,19
		44,87%					

Amorización de adelanto	4.468.858,70	47,63%	Avance ejecutado	14.896.195,61	44,87%
Saldo por amortizar	4.913.191,60	52,37%	Saldo por ejecutar	18.301.916,22	55,12%